



"Согласовано"  
Глава Администрации  
Верх-Катунского сельсовета  
О. В. Тесля  
" февраля 2020 г.

"Утверждаю"  
Директор ООО "СТПК"  
С. А. Старостенко  
" февраля 2020 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования**  
**Верх-Катунского сельского поселения на 2020 год.**

№№ п/п	Наименование работ	Котельная №3					Отметка о исполнении
		Стоимость работ	Исполнитель	Дата начала работ	Дата завершения работ		
1	Снятие приборов подлежащих очередной проверке		Апарнев А.А.	22.04.2020	23.04.2020		
2	Усиановка приборов после проверки		Копылов В.А.	13.05.2020	14.05.2020		
3	Осмотр и испытание газовых горелок, арматуры на газопроводе котлов № 1,2.		Копылов В.А.	15.07.2020	15.07.2020		
4	Плановая ревизия газового фильтра ГРПШ, с последующем испытанием на герметичность		Копылов В.А.	15.07.2020	15.07.2020		
5	Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность		Копылов В.А.	16.07.2020	16.07.2020		
6	Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2.		Копылов В.А.	17.07.2020	17.07.2020		
7	Проверка настройки срабатывания клапана ПСК, опрессовка.		Копылов В.А.	17.07.2020	17.07.2020		
8	Проверка состояния КИП, предупредительной, сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе.		Пушкарев М.М.	17.07.2020	17.07.2020		
9	Разборка, чистка и сборка теплообменников №1,2 с последующей опрессовкой.		Копылов В.А.	18.07.2020	19.07.2020		
10	Промывка котлов №1,2.		Копылов В.А.	19.07.2020	19.07.2020		
11	Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2.		Копылов В.А.	19.07.2020	19.07.2020		
12	Проверка состояния газопроводов, взрывных клапанов		Копылов В.А.	22.07.2020	22.07.2020		

13	Окраска трубопроводов, нанесение маркировки		Апарнев А.А.	11.08.2020	12.08.2020	
Тепловые сети						
1.	Тепловые испытания		Лобов В.И.	20.04.2020	25.04.2020	
2.	Замена участка ТС от ТК-10 до здания д/сада, L=200 м.		Лобов В.И.	25.04.2020	25.05.2020	
3.	Гидравлические испытания ТС		Лобов В.И.	25.05.2020	26.05.2020	

Нач. участка \_\_\_\_\_ В. И. Лобов