



"Согласовано"  
Глава Администрации  
Верх-Катунского сельсовета  
О. В. Тесля  
" 10 " марта 2021 г.



"Утверждаю"  
Директор ООО "СТПК"  
С. А. Старостенко  
" 10 " марта 2021 г.

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования**  
**Верх-Катунского сельского поселения на 2021 год.**

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ	Исполнитель	Дата начала работ	Дата завершения работ	Отметка о исполнении
Котельная №3						
1	Снятие приборов подлежащих очередной поверке		Апарнев А.А.	13.05.21	14.05.21	
2	Усиановка приборов после поверки		Копылов В.А.	16.08.21	17.08.21	
3	Осмотр и испытание газовых горелок,арматуры на газопроводе котлов № 1,2.		Копылов В.А.	15.07.21	15.07.21	
4	Плановая ревизия газового фильтра ГРПШ, с последующем испытанием на герметичность		Копылов В.А.	15.07.21	15.07.21	
5	Испытание газопроводов ГРПШ-13 Н1 на прочность		Копылов В.А.	19.07.21	19.07.21	
6	Контрольная опрессовка газопровода и арматуры котлов №1,2.		Копылов В.А.	20.07.21	20.07.21	
7	Проверка настройки срабатывания клапана ПСК,опрессовка.		Копылов В.А.	20.07.21	20.07.21	
8	Проверка состояния КИП,предупредительной сигнализации по максимально допустимому давлению газа в газопроводе.		Пушкарев М.М.	20.07.21	20.07.21	
9	Разборка,чистка и сборка теплообменников №1,2 с последующей опрессовкой.		Копылов В.А.	21.06.21	25.06.21	
10	Промывка котлов №1,2.		Копылов В.А.	28.06.21	29.06.21	
11	Контрольная опрессовка и консервация котлов №1,2.		Копылов В.А.	29.06.21	29.06.21	
12	Проверка состояния газоходов,взрывных клапанов		Копылов В.А.	15.07.21	15.07.21	
13	Окраска трубопроводов, нанесение маркировки		Апарнев А.А.	11.08.21	12.08.21	

## Тепловые сети

1.	Ремонт перекрытий ТК		Лобов В.И.	01.07.21	10.07.21	
2.	Гидравлические испытания ТС		Лобов В.И.	25.05.21	26.05.21	

Нач. участка  В. И. Лобов